

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации
«БЕЛТОПГАЗ»

Проектное научно-исследовательское
республиканское унитарное предприятие
«НИИ Белгипротопгаз»

Объект: **Возведение котельной для отопления зданий промышленной зоны
на территории ОАО "Житковичский ТБЗ" Житковичского района
Гомельской области**

шифр: **7.3-23.162**

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Организация строительства

Том 3

Начальник управления торфяного проектирования



А.В.Осипов

Главный инженер проекта



А.С.Мартынов

Изм.	Измененных	Заменимых	Новых	Аннулированных	Всего листов (стр.) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
1	-	Все	-	-	82	474-24		08.24
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								




Минск 2023

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ», АКТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ТНПА, С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

Инв. № подл.						Взам. инв. №
Инв. № подл.						Подпись и дата
7.3-23.162-ПОС						
	<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
	ГИП		Мартынов			05.23
	Н. контр.		Прищеп			05.23
Запись о соблюдении норм и правил						<i>Стадия</i>
						<i>Лист</i>
						С
						1
						 БЕЛГИПРОТОГАЗ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая часть	4
2.	Исходные данные	4
3.	Краткие сведения об объекте строительства и характеристика условий строительства	5
4.	Обоснование нормативной продолжительности строительства и организационно-технологическая схема строительства	7
5.	Календарный план строительства	9
6.	Описание методов производства строительных, монтажных и специальных строительных работ	11
7.	Мероприятия по безопасности и охране труда	12
8.	Противопожарные мероприятия	16
9.	Условия сохранения окружающей и природной среды	21
10.	Мероприятия по энергетической эффективности	22
11.	Потребность в энергоресурсах и воде	23
12.	Расчет потребности в кадрах строителей	24
13.	Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях	25
14.	Ведомость потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах	26
15.	Технико-экономические показатели	28

Взам. инв. №										
	Подпись и дата							7.3-23.162-ПОС		
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание	Стадия	Лист
	ГИП		Мартынов			05.23	С			1
	Н. контр.		Прищеп			05.23				

1 Общая часть

1.1 Настоящий раздел разработан в составе строительного проекта «Возведение котельной для отопления зданий промзоны на территории ОАО "Житковичский ТБЗ" Житковичского района Гомельской области».

1.2 Раздел разработан в соответствии с требованиями СН 1.03.04-2020 и на основании задания на проектирование.

1.3 При разработке ПОС использованы следующие нормативные документы и вспомогательные материалы:

- СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»;
- ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов. Основные положения»;
- ТКП 45-1.03-213-2010 «Нормы продолжительности строительства объектов транспорта и транспортной инфраструктуры»;
- ТКП 45-1.03-212-2010 «Нормы продолжительности строительства инженерных сетей и сооружений»;
- СП 5.01.02-2023 «Устройство оснований и фундаментов»;
- ТКП 45-1.03-63-2007 «Монтаж зданий. Правила механизации»;
- СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений»;
- ТКП 45-4.01-272-2012 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Правила монтажа»;
- ТКП 45-4.01-29-2006 «Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Правила проектирования и монтажа»;
- ТКП 45-3.02-7-2005* «Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила устройства»;
- ТКП 45-3.02-70-2009 «Благоустройство территорий. Асфальтобетонные покрытия. Правила устройства»;
- ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства»;
- Правила по охране труда при выполнении строительных работ
- ТКП 059-2012 «Автомобильные дороги. Правила устройства»;
- СН 1.03.02-2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положения»;
- Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019 № 779;
- «Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов». Утверждены Постановлением МЧС РБ 22.12.18 №66;

Взам. инв. №									
	Подпись и дата								
Инв. № подл.							7.3-23.162-ПОС		
	Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата			
	Разработал		Рудько			04.24	Стадия	Страница	Страниц
	Проверил		Рудько			04.24	С	1	123
	Н. контр.		Прищеп			04.24			
Утвердил		Тараканов			04.24				

-Р 1.03.129-2014 «Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения»;

-ГОСТ 23407-78;

-ГОСТ 22853-86;

-ГОСТ 24258-88;

-ГОСТ 25573-82;

-ГОСТ 12.4.026-76.

1.4 Исходными данными для разработки проекта организации строительства являются:

-задание на проектирование;

-проектная документация;

-инженерно-геодезические изыскания, выполненные НИИ "Белгипротопгаз" в 2023г;

-инженерно-геологические изыскания, выполненные НИИ "Белгипротопгаз" в марте 2024г .

1.5 Запрещается производство строительного-монтажных работ без утвержденного проекта организации строительства и проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проекта организации строительства и проекта производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

1.6 Настоящий проект организации строительства служит исходным материалом для разработки проекта производства работ. Проект производства работ разрабатывается генеральной подрядной строительного-монтажной организацией.

Применение раздела ПОС в качестве ППР для производства строительного-монтажных работ не допускается.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
6		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

2 Общие сведения об объекте строительства

Объект «Возведение котельной для отопления зданий промзоны на территории ОАО «Житковичский ТБЗ» находится в п. Червоное, Житковичский район, Гомельская область.

Проектом предусмотрена организация строительства при проведении работ по возведению котельной для отопления зданий промзоны. Проектном предусмотрено:

-устройства нового автономного источников тепла – отдельно стоящей котельной (в блочно - модульном исполнении) на различных видах топлива;
-прокладка наружных инженерных сетей и коммуникаций (НВК, ТС, электрика);

-устройство новой дорожно-тропиночной сети с увязкой к существующими подъездным путями;

-восстановление нарушенного благоустройства в ходе производства работ.

На работы в охранной зоне ЛЭП (воздушная линия электропередачи) применить коэффициент $K=1,2$ к сметным нормам согласно НРР 8.01.104-2022, Приложение В, таблица В.1, пункт 6. Данный коэффициент распространяется на работы, указанные в разделе НВК, разделе ТС, разделе ЭК.

Коэффициент распространяется на механизированные земляные работы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Стр.
			7.3-23.162-ПОС						
Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата				

2.1 Характеристика площадки строительства

Участок изысканий расположен по адресу: территория ОАО «Житковичский ТБЗ», п. Червоное, Житковичский район, Гомельская область.

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к озерно-аллювиальной низменности. Рельеф пологий. Абсолютные отметки устьев скважин колеблются в пределах 136,57 – 138,25 м.

Поверхность отсыпана (спланирована) насыпным грунтом в ходе строительства зданий, прокладки коммуникаций и складирования отходов торфяного производства. Площадка изысканий застроена, имеется сеть подземных и наземных коммуникаций.

Поверхностный сток участка изысканий удовлетворительный.

Скважинами вскрыт почвенно-растительный слой мощностью 0,1 - 0,2 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод озерно-аллювиальных отложений.

Грунтовые воды озерно-аллювиальных отложений вскрыты всеми скважинами на глубине 1,1-3,0 м (абс. отм. 135,25-135,55 м). Приурочены к пескам мелким. Воды безнапорные.

Коэффициент фильтрации по результатам лабораторных определений составляет: для песков мелких – 2,71 м/сут.

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностных вод, утечек из водонесущих коммуникаций.

В неблагоприятные периоды года возможно повышение уровня грунтовых вод на 0,5 м, так как уровень грунтовых вод в весенний период 2024 г. близок к максимальному.

Выделены инженерно-геологические элементы:

Техногенные (искусственные) образования

ИГЭ-1 Насыпной грунт (песчаный)

ИГЭ-1А Насыпной грунт (заторфованный)

Озерно-аллювиальные отложения

ИГЭ-2 Песок мелкий

ИГЭ-2А Песок мелкий средней прочности

ИГЭ-2Б Песок мелкий прочный

Осложняющие факторы:

-в скважинах 1-5, 8, 10, 11, 13-16 встречен насыпной грунт (ИГЭ-1-1А), мощностью до 0,3-2,6 м, который является неоднородным по составу и плотности. Содержание органического вещества в насыпном грунте составляет 21,2-49,3% (по лабораторным определениям);

-возможность встречи при производстве работ, линз и карманов насыпного грунта большей мощности, чем зафиксировано по результатам бурения в скважинах;

-во всех скважинах вскрыты грунтовые воды на глубине 1,1-3,0 м (абс. отм. 135,25-135,55 м), воды безнапорные;

Проектом ГП л9 предусмотрена вырубка 6 деревьев (1,8м3 земли для обратной засыпки).

Проектом предусмотрено восстановление газона (ГП лб). Посадка трав ручную 20%, механизированно – 80%.

Работы по вырубке деревьев производится следующим образом:

*валка с корня деревьев;

*разделка древесины, полученной от валки деревьев;

*корчевка пней корчевателями – собирателями на тракторе мощностью 79кВт (108л.с.);

*обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями – собирателями на тракторе;

*засыпка ям грунтом после корчевки пней бульдозерами мощностью 59 л.с.;

*устройство ям для посадки деревьев – экскаватор 0,25м3.

2.2.2 Котельная №1 по г/п (см компл. 7.3-23.162-1-КЖ/ЭК)

В настоящее время теплоснабжение потребителей промышленной зоны ОАО «Житковичский торфобрикетный завод» пос. Червоное Гомельской области осуществляется от существующей производственно-отопительной котельной. В котельной установлены паровые котлы ДКВР-10/13 - 3 шт. Котлы работают на фрезерном торфе.

Проектом предусматривается строительство блочно-модульной котельной полной заводской готовности, производства ООО «СМК Энерго-Строй» для теплоснабжения потребителей промышленной зоны на территории ОАО «Житковичский ТБЗ» с котлами работающими на торфяных брикетах с ручной загрузкой топлива.

Согласно договора поставки поставщик обязуется поставить комплектную заводскую блочно-модульную котельную тепловой мощностью 1000 кВт в комплекте с дымовой трубой и газоходами. В объем поставки котельной входит все основное и вспомогательное оборудование, технологические системы, узлы, материалы, необходимые для обеспечения надежной, безопасной, экономичной работы с автоматизированной системой управления и безопасности.

Здание котельной состоит из трех блок-модулей заводского изготовления, одноэтажное, прямоугольное габариты в плане 12,16 х 9,16 м. Кровля двускатная, отметка здания в коньке +3.26 м. Котельная имеет встроенный блок-модуль АБК заводского изготовления.

Дополнительная отделка стен и кровли котельного зала не требуется, так как стеновые и кровельные сэндвич-панели окрашиваются на заводе-изготовителе в необходимый цвет

Каждый модуль имеет четыре грузовые петли для осуществления транспортировки и монтажа.

В основании котельной предусмотрена монолитная бетонная плита

Стр.						
10	7.3-23.162-ПОС					
		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись
						Дата

круглая диаметром 12 мм) и горизонтального заземлителя (сталь полосовая 50x4 мм).

Максимальная масса – до 12т (максимальный вес блока котельной – кран 25т).

2.2.3 Дымовая труба №2 по г/п (см компл. 7.3-23.162-2-КЖ/)

В основании предусмотрен ж/б фундамент. Под фундамент выполнить бетонную подготовку из бетона класса С8/10 толщиной 100 мм и выступающую за грани элемента на 100 мм с каждой стороны.

Под фундамент выполнить подушку из уплотненного щебня фракцией 20-40 мм и глубиной 300 мм (от низа бетонной подготовки).

Дымовая труба стальная Ду300x2, Н=15м. предусмотрено две трубы в одном корпусе.

Максимальная масса – до 3т (максимальный вес монтируемой дымовой трубы на вылете 4 метра максимальная грузоподъемность 10т – кран 16т).

2.2.4 Очистные сооружения дождевых сточных вод-№6 по г/п (см компл. 7.3-23.162-7-КЖ/НВК/НВК.ТХ)

Проектом принята схема очистки дождевого стока – из закрытой системы дождевой канализации сток направляется в бензомаслоотделитель, а далее в существующий реконструируемый пруд на территории предприятия.

Исходя из вышеуказанных данных, для очистки дождевых сточных вод площадки проектом предусматривается (в виде аналога) комбинированный песко-бензомаслоотделитель BelECOLine K10, максимальной производительностью 10 л/сек.

Под очистным устраивается бетонная плита (КЖ).

Перед установкой (залيفкой) бетонной плиты (см. раздел КЖ) на дне котлована устроить утрамбованный горизонтальный слой песка (без камней) толщиной 30см. После установки бетонной плиты устроить песчаную подушку толщиной 30см.

ОС установить на слой песка и залить водой на высоту в 20см. После установки ёмкости закрепить при помощи эластичного троса за стальные проушины в бетонной плите. После закрепления продолжить засыпку ёмкостей слоями по 20см с параллельным заполнением их водой.

Вес резервуара в заполненном состоянии – 12,189 т. в опорженном – 3,3т

Максимальная масса монтируемого сооружения – 3,3т (резервуар №6).

Монтаж производить автомобильным краном г/п. 25т.

Устройство сооружения №7 по г/п предусмотрено в одном котловане с сооружением №6 по г/п, одна из стен котлована (со стороны существую-

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
12		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата

Под фундамент выполнить бетонную подготовку из бетона класса С8/10 толщиной 100 мм и выступающую за грани элемента на 100 мм с каждой стороны.

При бетонировании монолитной фундаментной плиты обеспечить защитные слои, указанные на чертеже. Для устройства защитного слоя под арматуру основания устанавливать специализированные пластиковые фиксаторы, использование кирпича, деревянных брусков, камней, бетонных кусков строго запрещается.

Под фундамент выполнить подушку из уплотненного щебня фракцией 20-40 мм и глубиной 300 мм (от низа бетонной подготовки). $V=3,44$ м³/.

Вес оборудования под ФМ5 - 2650 кг. Монтаж выполнять автомобильным краном 16т.

2.2.7 Тепловая сеть (см компл. 7.3-23.162-ТС/ТС.КЖ)

Проектом предусматривается переподключение существующих трубопроводов тепловых сетей от проектируемого источника теплоснабжения (в блочно-модульном исполнении) с устройством ПИ-отключающей арматуры на ответвлениях.

Прокладка трубопроводов предусмотрена по новому следу подземная бесканальная, в канале, в футлярах под проездом и надземно. Подземные трубопроводы сетевой воды запроектированы из предварительно термоизолированных пенополиуретаном труб в полиэтиленовой оболочке. Надземные трубопроводы запроектированы из предварительно термоизолированных пенополиуретаном труб в оболочке, изготовленной из оцинкованной стали. Трубопроводы применяются без предварительного напряжения и отвечают требованиям СТБ 2252-2012. Трубопроводы изготавливаются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 из стали 20 ГОСТ 1050-2013 группы В.

Проектом предусмотрено:

1. Демонтаж сущ. сети ТС:

- надземной тепловой сети

2. Устройство сети ТС по новому следу, общей протяженностью в двухтрубном исполнении 237,2м в т.ч:

- надземная бесканальная Ду 80, 125 – 5,3м;

- подземная бесканальная Ду 40,80,100,125 – 195,7м;

- в канале Ду 125 – 16,4м;

- в стальных футлярах Ду 80 4,8м;

- дренажи в дренажный колодец ДК1 и ДК2 к Ду25 – 6,8м.

Тепловая сеть проложена преимущественно с естественными откосами. На уч -УП3+20- УП3+22 и УП3+55,6 – УП4+3 предусмотрены вертикальные стенки 1:0 (сохранение сущ. колодца сети К) – площадь крепления деревянными щитами на данных участках 34,01м².

В проекте применены ПИ-трубы с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), предназначенные для систематического мониторинга состояния

Стр.							
14	7.3-23.162-ПОС						
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

"Житковичский ТБЗ".

Система дождевой канализации предназначена для сбора и отвода дождевого стока с территории площадки через запроектированный дождеприемник. Закрытой системой дождевой канализации стоки направляются на локальные очистные сооружения, а далее на существующие шламовые пруды-отстойники.

-напорная канализации самотечная(К2Н), диаметром 355мм, длиной 123,5м, в том числе 28,6м переход закрытым способом.

Характеристика прокладываемых участков сети (К2Н) закрытым способом

№ пере-хода	Участок	Параметры футляра			Размеры котлованов, м		Уста-новка
		Длина, м	Хар-ка	Кол-во	Рабочий	Приемный	
1	Прокладка под ж/д	28,6	Футляр ст ø406 Труба ПЭ ø200	1	2,0x3,0x2,0(h) *	2,0x2,0x2,0 (h)*	Bohrte с-400

*Устройство котлованов предусмотрено с креплением стенок деревянными щитами (S=36м²).

При прокладке сети К2Н и К2 предусмотрено водопонижение, см комплект СВ.

24 Электрические сети (см компл. 7.3-23.162-0-ЭК)

Проектом предусмотрен:

Демонтаж:

-демонтаж вынос сети 0,23кВ – 80м;

-стоек 1шт;

-демонтаж сети КЛ-10кВ – 130м.

Вынос из-под пятна застройки:

-кабель 10кВ – 149м;

-воздушная линия 0,23кВ.

Строительство:

-кабель 0,4кВ - 367м;

-наружное освещение 182м.

Источником электроснабжения котельной служит существующая двухтрансформаторная подстанция ТП-05 (2x400 кВ*А).

Точкой подключения здания котельной является существующее РУ-0,4 кВ ТП-05.

В качестве резервного источника питания котельной проектом предусматривается дизель-генераторная установка (ДГУ).

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Питающие кабельные линии 0,4 кВ, запитывающие ВРУ котельной, приняты к выполнению кабелем марки АВБШв, прокладываемыми в траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли на расстоянии 0,6 м от бордюра дорожных проездов и на глубине 1 м от поверхности земли под проездами.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
16		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата

Под проездами и при пересечении с инженерными коммуникациями, кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах и по всей длине, кроме участков в трубах, покрываются сигнальной лентой.

Выбор сечения кабелей произведён по допустимому длительному току, допустимой потере напряжения и проверен на срабатывание защиты при однофазных коротких замыканиях.

Проектом предусмотрен вынос существующих сетей электроснабжения 10/0,4/0,23 кВ из зоны строительства объекта.

При выполнении крепления стенок котлована предусмотреть пятикратную оборачиваемость двутавров и шпунтов Ларсена.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					7.3-23.162-ПОС	Стр.
								17
Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата			

3 Продолжительность строительства

В связи с отсутствием прямых норм в действующих ТНПА, согласно ТКП45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий, сооружений и их комплексов. Основные положения», п.4.22, нормативную продолжительность строительства объекта рассчитываем по трудозатратам.

$$T = \frac{16105}{21,5 \times 8 \times 1,5 \times 16} = 3,9 \text{ месяца,}$$

- где 16105 - нормативные трудозатраты, человеко/часов;
8 - продолжительность рабочего дня, часов;
1,5 - сменность;
21,5 - количество рабочих дней в месяце;
16 - количество рабочих в бригаде в соответствии с технологией производства ремонтно-строительных работ.

Продолжительность строительства составит **5,0 месяца**, в том числе подготовительный период – **0,5 месяца**, приемка объекта в эксплуатацию – **1,0 месяца**.

Начало строительства – август 2024г.

Для выполнения всего объема работ в расчетные сроки при проведении СМР необходимо организовать:

- максимальную механизацию всех строительных процессов;
- применение прогрессивных технологий при выполнении СМР;
- максимально возможное совмещение работ при строительстве;
- оснащение строительных бригад высокопроизводительными машинами и механизмами;
- своевременное обеспечение стройки материально-техническими ресурсами.

Общая схема организации строительства проектируемых сооружений включает в себя следующие основные периоды:

- организационно-технологическая подготовка;
- подготовительный период строительства;
- основной период строительства.

Началу строительно-монтажных работ должна предшествовать организационно-технологическая подготовка. Ее выполнение обеспечивает нормальные условия проведения СМР.

К основным организационно-технологическим мероприятиям относятся:

- составление и утверждение рабочего проекта и сводной сметы в установленном объеме и порядке, согласно ТКП 45-1.02-295-2014 “Строительство. Проектная документация. Состав и содержание”;

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
18		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

- разработка и утверждение проекта производства работ (ППР);
- решение вопросов финансирования строительства, подготовка и заключение договоров между Заказчиком и Генподрядчиком;
- определение перечня строительных, монтажных специализированных организаций, привлекаемых для выполнения специализированных видов работ и заключение генподрядчиком субподрядных договоров;
- оформление и получение разрешения генподрядчиком на производство работ;
- перебазирование и сосредоточение генподрядчиком строительной техники, инвентарных временных зданий и сооружений;
- решение генподрядчиком вопросов обеспечения площадки строительными материалами, конструкциями (изделиями) и энергоресурсами.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					7.3-23.162-ПОС	Стр.
								19
Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата			

4 Принципиальные организационно – технологические решения по строительству

4.1 Организация производства работ

При организации строительного производства должны быть обеспечены:

- согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с организацией выполнения работ, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности;

- комплектная поставка материальных ресурсов;

- применение передовых технологий и организации выполнения строительно-монтажных работ, обеспечивающих снижение материальных и энергетических затрат;

- выполнение строительно-монтажных и специальных работ с соблюдением технологической последовательности возведения объекта, технически обоснованного их совмещения с учетом безопасного производства работ;

- обеспечение требуемого качества, высокой культуры строительства, соблюдения правил безопасности труда и требований по охране окружающей среды.

Работы по строительству объекта предусмотрено вести поточным методом в два периода: подготовительный и основной. Выполнение работ предусмотрено в среднем в 1,5 смены.

До начала основных строительно-монтажных работ должны быть выполнены следующие работы подготовительного периода, обеспечивающие нормальное развитие строительного производства в соответствии с СН 1.03.04-2020:

- обеспечение стройки проектной документацией;

- отвод в натуре земельного участка для строительства;

- оформление финансирования строительства;

- заключение договоров (контрактов) подряда и субподряда на строительство;

- оформление разрешений и допусков на производство работ;

- устройство инвентарных временных ограждений стройплощадки;

- обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи;

- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового назначения;

- снос (пересадка) зеленых насаждений, попадающих под пятно застройки в соответствии с таксационным планом;

- сохранение (ограждение) объектов растительного мира, не подлежащих сносу или пересадке согласно таксационному плану;

- расчистка территории;

- срезка растительного слоя грунта;

ками строительства объекта отражаются в графике производства работ, составленном генеральной подрядной организацией на основе утвержденного календарного плана строительства, а также документации инженерно-технологической подготовки производства.

Доставку материалов на стройплощадку, вывоз мусора необходимо осуществлять автотранспортом на расстояния в соответствии с опросным листом заказчика.

Демонтированные материалы, непригодные для повторного использования, вывозятся на свалку или в места дальнейшей переработки. Место свалки и место переработки определяется заказчиком с учетом экологических требований.

Снабжение строительного производства машинами, механизмами, материалами и изделиями (при необходимости) обеспечивается подрядчиками-исполнителями работ с доставкой их автотранспортом через службы УПТК.

С начала строительства объекта и до завершения приемки в эксплуатацию должен осуществляться технический надзор заказчика и авторский надзор проектировщика за производством работ в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке осуществления технического надзора за строительством и Инструкцией по авторскому надзору.

Подготовительные работы и работы основного периода производить в соответствии с проектной и нормативной документацией, проектом производства работ, технологическими картами, с соблюдением требований надзора со стороны представителей проектной организации и заказчика.

Все виды скрытых работ подлежат приемке с составлением актов по форме, приведенной в СН 1.03.04-2020.

Работы по строительству объекта вести с соблюдением требований техники безопасности, правил по охране труда при выполнении строительных работ.

4.2 Организация строительной площадки

Организацию строительной площадки осуществлять в соответствии с требованиями СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».

Стройгенплан разработан в составе строительного проекта на основной и подготовительный периоды строительства.

Стройгенпланом предусматривается ограждение стройплощадок временным инвентарным защитно-охранным ограждением высотой 2,0 м и ограждение участков производства работ по строительству внеплощадочных инженерных сетей защитным ограждением высотой 2,0 м (при прокладке сетей глубокого заложения); сигнальным ограждением высотой 0,8 м (при прокладке сетей мелкого заложения), отвечающим требованиям ГОСТ 23407, СН 1.03.04-2020 и Р1.03.129. Ограждение стройплощадки не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после окончания работы.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
22		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

Въезд на площадку строительства предусматривается с существующих улиц и проездов. Въезд выполняется с установкой ворот, стенда «паспорт объекта», схемы внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, источников противопожарного водоснабжения.

Строительная площадка, опасные зоны и зоны действия строительной техники должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 ССБТ.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проходы и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТД2.1.046 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».

Транспортные связи осуществляются по существующим проездам с асфальтобетонным покрытием, перемещение грузов - автомобильным транспортом.

На строительной площадке предусматривается размещение площадок складирования материалов, инвентарных средств пожаротушения, бытового городка для строителей, оборудованного биотуалетами и контейнерами для бытового мусора и пищевых отходов (устанавливаются на твердом основании).

При складировании материалов соблюдать требования раздела Правил по охране труда при выполнении строительных работ материалы (конструкции) размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складированных материалов. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

Временные бытовые здания предусматриваются контейнерного типа. Рекомендуемое место размещения площадки временных зданий и сооружений уточняется на стадии разработки ППР по согласованию с заказчиком.

Снабжение строительства энергоресурсами обеспечивается:

-сжатым воздухом – от передвижных компрессоров (компрессорных станций);

-теплом – от электронагревательных приборов заводского изготовления;

-водой – использовать привозную воду для питьевых нужд, для пожаротушения – существующие сети;

-электроэнергией – от существующих сетей

На объекте строительства надлежит:

-разместить в доступном для обозрения месте информацию о строящемся объекте (паспорт объекта) с указанием наименования Заказчика, Подрядчика и их ответственных лиц, руководителей технадзора, сроков начала и окончания строительства, разрешения Госстройнадзора;

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата

							7.3-23.162-ПОС	Стр.
								23
Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата			

-вести журнал производства работ, специальные журналы по отдельным видам работ, журнал авторского надзора проектных организаций. Специальные журналы работ следует вести по формам, разработанным в ТНПА на отдельные виды работ;

-составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций;

-оформлять другую производственную документацию, предусмотренную ТНПА на отдельные виды работ.

Обустройство строительной площадки должно соответствовать Р 1.03.129 «Рекомендации по обустройству строительных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения».

Пожарная безопасность на стройплощадке и участках работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств» (утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019 № 779).

Электробезопасность на строительной площадке должна быть обеспечена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.

Эксплуатацию грузоподъемных механизмов вести в соответствии с Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов и с соблюдением правил техники безопасности:, Правила по охране труда при выполнении строительных работ (постановление Минстройархитектуры РБ №9 от 06.03.2020). Установку стреловых самоходных кранов производить в соответствии с ППР, в котором предусмотреть безопасные расстояния от зданий, сооружений, подземных коммуникаций, ЛЭП.

4.3 Методы производства основных строительных работ

При производстве строительного-монтажных работ рекомендуется использование следующих типовых технологических карт, привязанных к данному объекту:

-Типовая технологическая карта на проведение погрузочно- разгрузочных работ автокраном и вручную (ЗАО «Оргстрой) 17.08.2020;

-Типовая технологическая карта на разработку грунта бульдозерами (ОАО «Стройкомплекс») 20.11.2017 - 20.11.2022;

-Технологическая карта на разработку грунта экскаватором «Обратная лопата» с объемом ковша 0,65-1,5 м³ с погрузкой в автотранспорт (ОАО «Стройкомплекс»);

-Типовая технологическая карта на разработку грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, с укладкой в отвал (ОАО «Стройкомплекс») 16.11.2015 - 16.11.2020;

-Технологическая карта на разработку траншей вручную для прокладки подземных инженерных коммуникаций (ОАО «Стройкомплекс»)

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
24		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата

- ТТК-100987457.008-2012 «Типовая технологическая карта на производство штукатурных работ» (РУП «Стройтехнорм»);
- ТТК-100987457.007-2012 «Типовая технологическая карта на производство малярных работ» (РУП «Стройтехнорм»);
- Технологическая карта на возведение несущих и ограждающих каменных конструкций из кирпича (ОАО «Стройкомплекс») 01.08.2015-01.08.2020;
- Технологическая карта на выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой (ОАО «Стройкомплекс») 05.02.2014-01.02.2019;
- ТТК-100289293.025-2010 «Типовая технологическая карта на огрунтовку и окраску металлических поверхностей» (ОАО «Стройкомплекс») 28.10.2010-02.11.2020;
- ТТК-100987457.001-2011 «Типовая технологическая карта на устройство земляного полотна и основания пешеходных зон с покрытием из плит тротуарных» (РУП "Стройтехнорм") 16.09.2011-15.09.2021;
- ТТК-100987457.002-2011 «Типовая технологическая карта на установку камня бортового» (РУП "Стройтехнорм") 16.09.2011-15.09.2021;
- ТТК-100029434.097- 2015 Типовая технологическая карта на устройство однослойных неармированных цементнобетонных покрытий толщиной до 30 см автомобильных дорог населенных пунктов, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекса (ОАО «ОРГСТРОЙ») 29.06.2015-29.06.2020;
- ТТК-100987457.003-2011 «Типовая технологическая карта на устройство сборного покрытия из плит тротуарных» (РУП "Стройтехнорм") 16.09.2011-15.09.2021.

4.3.1 Земляные работы

Состав работ:

- механизированная разработка грунта экскаватором 0,5м³ в котлованах под проектируемые сооружения;
- механизированная разработка грунта под фундаменты опор ямобуром;
- механизированная разработка грунта под сети глубокого заложения (НВК, ТС) – экскаватором с емкостью ковша 0,5м³;
- разработка грунта под сети мелкого заложения экскаватором 0,25м³ (электрика, электроосвещение и проч).
- доработка грунта вручную до проектных отметок;
- обратная засыпка траншей и котлованов.

Земляные работы вести в соответствии с требованиями:

- СП 5.01.02-2023;
- Правил по охране труда при выполнении строительных работ;
- СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».

До начала механизированной разработки грунта отшурфовать существующие коммуникации с соблюдением требований п. 6.43 СП 5.01.02-

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
26		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

В целях сохранения естественной структуры грунта основания разработку траншей и котлованов вести с недобором. Величина недобора грунта устанавливается на основании требований таблицы 6.3. СП 5.01.02-2023. Недобор разрабатывается вручную (3% от общего объема разрабатываемого грунта). Переборы грунта ниже проектных отметок не допускаются.

Перед допуском работников в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м проверяется устойчивость откосов.

Производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций допускается только после получения письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ. До начала производства земляных работ необходимо уточнить расположение коммуникаций на местности и обозначить соответствующими знаками или надписями.

Производство земляных работ в зонах действующих коммуникаций следует осуществлять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ, и под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

Механизированная разработка грунта, а также применение ручного ударного инструмента (ломы, кирки, и т.п.) в зоне существующих инженерных коммуникаций при приближении к ним на расстояние менее 2,0 м по горизонтали или менее 1,0 м по вертикали, не допускается. Разработка грунта вблизи существующих инженерных сетей предусматривается вручную.

При производстве работ в целях обеспечения сохранности существующих коммуникаций, предусмотрено выполнить подвеску пересекающих траншеей коммуникаций. Марки и конструктивные решения подвесок - в соответствии с типовыми решениями (альбом ПС-213 "Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями"). Подвески выполнить до начала основных работ.

Вскрытие коммуникаций производить после уточнения их расположения шурфованием. Работы производятся вручную под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих коммуникации. Кабели заключить в деревянный короб, коммуникации - в стальной футляр и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее сбитый поддон из досок (или съемный футляр) с осторожностью подводится под кабели. Крышка короба устанавливается на боковые стенки поддона и скрепляется проволокой.

После окончания работ подсыпать местный грунт, утрамбовать, демонтировать узел подвески.

Траншеи для подземных трубопроводов должны быть подготовлены непосредственно перед укладкой в них труб. При этом проверяется:

-соответствие разбивки трассы проекту;

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
28		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

Окончательная засыпка траншеи производится после предварительного испытания трубопровода. Предварительно присыпаются приямки и стыки с тщательным уплотнением грунта.

Обратная засыпка траншей для прокладки кабельных линий выполняется после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением. Вначале устраивают защитный слой над кабелем, засыпая его вручную песком или просеянным грунтом на высоту 100-300 мм.

Обратную засыпку следует производить только после контроля геодезических отметок. Результаты контроля должны быть занесены в журналы производства работ и геодезических работ контролирующим лицом. Обратную засыпку траншей наружных сетей следует выполнять после проведения предварительного испытания трубопроводов на прочность и герметичность.

Обратная засыпка траншей (котлованов) может производиться только после составления строительной организацией акта на скрытые работы, подписанного представителями технического надзора заказчика и организации, эксплуатирующей сооружения и инженерные сети. Засыпка мерзлым грунтом запрещается.

При устройстве сооружения 6,7 в одном котловане предусмотрено шпунтовое крепление и индивидуальное крепление двутаврами одной стены котлована (длина 35,6м), Подробнее см ПОС л2.

Погружение выполнять статической установкой Giken Silent Piler F3 методом статического вдавливания по следующим стадиям:

- строповка шпунта;
- транспортировка шпунта к месту погружения;
- установка анкерных грузов, которые выполняют функцию противовеса на силовую раму сваевдавливательной установки;
- выполнение позиционирования техники, фиксации, подъема и центровки шпунта;
- вдавливание шпунта на необходимую глубину;
- отсоединение металлоконструкции от установки, снятие анкерных грузов и перебазирование техники на другой объект.

Оборачиваемость шпунта Ларсена Л-5, двутавра и забирки – пятикратная. Демонтаж шпунтов выполнять с использованием автомобильного крана г/п 25т.

4.3.2 Строительство инженерных сетей глубокого заложения

Состав работ:

Сети водопровода В1, ВТ:

-прокладка водопроводов открытым способом с естественными откосами;

Сети канализации К1, К2, К3, К2Н:

-прокладка напорной и безнапорной хоз-бытовой канализация (К2, К2Н). открытым и закрытым способами установкой Bohrtec ВМ-400;

-прокладка канализации К1, К3 способом с естественными откосами и

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
30		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата

водстве работ в зоне подземных коммуникаций) соответствующих представителей заинтересованных организаций;

- разбивка трасс проектируемых инженерных сетей;

- устройство траншей;

- подготовка конструкций и материалов и развозка их по трассе к местам производства работ.

Монтаж трубопроводов и конструкций сетей производить в соответствии с проектом, ППР, с учетом указаний заводов-изготовителей, технологических карт, типовых серий и требований нормативной документации.

При укладке труб соблюдать проектное положение трубопровода в плане и в профиле. Основание под трубы должно быть предварительно осушено и очищено. Не допускается производить укладку труб на промерзшее дно траншеи.

Открытые с торцов участки трубопроводов во время производства работ закрывают инвентарными заглушками.

Испытание участков сетей водоснабжения и канализации на прочность и герметичность выполнять по ТКП 45-4.01-272 и СТБ 2072 после окончания трубоукладочных работ на участке.

Испытание проводится дважды: предварительное на прочность и герметичность-до засыпки траншеи и установки арматуры, окончательное испытание – после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке.

При проведении гидравлических испытаний трубопроводов давление следует поднимать постепенно. Запрещается находиться перед заглушками, в зоне временных и постоянных упоров.

При проведении испытаний трубопроводов участники всех видов работ должны находиться на безопасном расстоянии от возможного места разрушения труб, раструбов и т.п., обнаруженные дефекты можно устранять только после снятия давления.

Промывку и дезинфекцию трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения после завершения монтажа должна производить монтажная (строительная) организация, выполнявшая работы по прокладке трубопроводов, с участием представителей заказчика и эксплуатационной организации под контролем представителей санитарно-эпидемиологической службы. Промывку и дезинфекцию трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнять в соответствии с требованиями действующих ТНПА. Результаты произведенной промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений питьевого водоснабжения следует оформить актом, приведенным в действующих ТНПА.

В процессе демонтажа трубопроводов (ТС) погрузка демонтированных элементов осуществляется при помощи автокрана типа КС-35719-8А грузоподъемностью 16 т в автотранспорт с последующим вывозом на участки переработки и утилизации в соответствии со справкой заказчика.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
32		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата

изводить вручную с использованием ремней, пеньковых или капроновых канатов, брезентовых полотенец. Схема строповки трубопровода при этом должна быть аналогична той, что применяется при механизированной укладке.

Монтаж трубопроводов из ПВХ труб осуществляется на дне траншеи. Монтажные работы следует производить при температуре воздуха не ниже минус 10°C.

Открытые с торцов участки трубопроводов во время производства работ закрывают инвентарными заглушками.

Прокладка сетей НВК закрытым способом по новому следу

Работы по прокладке инженерных сетей закрытым способом выполняются в такой последовательности:

- устройство рабочего и приемного котлованов;
- разгрузка из автотранспорта, установка, сборка и подключение оборудования;
- пилотное бурение;
- бурение с последовательным расширением скважины;
- сварка труб;
- протаскивание трубы в скважину;
- демонтаж оборудования;
- обратная засыпка котлованов.

Бестраншейную прокладку сети должны осуществлять специализированные монтажные (строительные) организации при постоянном маркшейдерско-геодезическом контроле монтажной (строительной) организации за соблюдением предусмотренного проектной документацией планового и высотного положений прокладываемой сети.

До начала буровых работ необходимо:

- при наличии в зоне производства работ пересечений с подземными коммуникациями вызвать представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации;
- осуществить расчет траектории бурения;
- выполнить ограждение строительной площадки;
- подготовить площадку для размещения установки;
- произвести инструктаж бригады по технике безопасности и выдать проектную документацию;
- обеспечить рабочих необходимыми материалами, изделиями, оборудованием, приспособлениями и инструментами;
- определить места установки строительных грузоподъемных машин, зоны их действия и опасные зоны;
- выполнить устройство рабочего и приемного котлованов.

Процесс бестраншейной прокладки труб подразделяется на три основных этапа:

- выполнение пилотного бурения;

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
34		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

- установить сигнальное ограждение по периметру опасной зоны производства работ;
- участки работ обеспечить временным освещением;
- завезти на объект необходимое количество материалов;
- определить места установки строительных и грузоподъемных машин (в соответствии с ППР), зоны их действия и опасные зоны;
- обеспечить рабочих необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями, такелажной оснасткой, средствами подмащивания;
- проверить исправность оснастки и инструмента;
- организовать систему связи;
- осуществить расчет траектории бурения;
- разработать рабочий и приемный котлован;
- подготовить площадку для размещения установки;
- принять котлованы и основание под установку бурошнековой машины по акту в установленном порядке;
- разработать приямки для выполнения электросварочных работ в рабочем котловане;
- выполнить визуальный осмотр поверхности труб и необходимые обмеры.

Применяемый для бестраншейной прокладки буровой комплекс состоит из:

- силовой установки с гидроцилиндрами (бурошнековой машины);
- гидроагрегата;
- головки буровой и буровых штанг;
- расширителя;
- набора шнеков и обсадных труб;
- системы телеметрии для контроля вертикальных и поперечных отклонений.

Работы по бестраншейной прокладке методом управляемого горизонтального шнекового бурения выполняют в следующей технологической последовательности:

- устройство рабочего и приемного котлованов;
- монтаж дорожных плит на дне рабочего котлована;
- разметка и заготовка секций стальных труб;
- монтаж оборудования бурового комплекса;
- прокладка футляров и трубопроводов;
- демонтаж оборудования бурового комплекса;
- демонтаж плит;
- обратная засыпка рабочего и приемного котлованов.

Процесс прокладки трубопровода закрытым способом состоит из следующих технологических операций:

- пилотное бурение;
- шнековое бурение скважины;
- демонтаж пилотных штанг;

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
36		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

мм.

Устройство непроходных каналов, дренажных колодцев и узлов трубопроводов на тепловой сети

Погрузочно-разгрузочные работы, монтаж (демонтаж) конструкций непроходных каналов предусматривается выполнять с помощью автокрана КС-35719-8А, грузоподъемностью 16 т.

Каналы на тепловых сетях выполнены из сборных железобетонных лотков и плит по серии 3.006.1-2.87. Монолитные участки проектируемых каналов выполнены из бетона класса С20/25 W4 F100.

Складирование сборных элементов производить в штабелях. Высота штабеля назначается из условий обеспечения требований техники безопасности.

Расположение изделий при транспортировке принимается таким же, как при складировании.

Подвоз бетонной смеси для устройства монолитных конструкций предусматривается автобетоносмесителем. Подачу бетона к месту его укладки при устройстве монолитных конструкций предусмотрено осуществлять бетононасосом 10м³/ч.

Под подошвой монолитных конструкций выполняется песчаная подготовка выступающая за грани конструкции на 100 мм. Лотки укладываются на выровненное песчаное основание толщиной 100мм.

При установке арматуры в опалубку обеспечить толщину защитного слоя бетона не менее 45 мм. Объединение отдельных стержней в пространственные каркасы осуществлять при помощи вязальной проволоки 1 мм во всех пересечениях.

Опалубку снимать после достижения бетоном 75% проектной прочности.

В каналах трубопроводы на скользящих опорах, устанавливаются на сборные железобетонные опорные подушки.

Гидроизоляцию вертикальных наружных поверхностей стен каналов, соприкасающихся с грунтом, выполнить из мастики битумно-полимерной горячей МБПГ СТБ 1262-2001 в два слоя по предварительно огрунтованному битумным праймером основанию.

Горизонтальные поверхности каналов должны быть защищены двумя слоями материала Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4 СТБ 1107-98 по цементно-песчаной стяжке огрунтованной битумным праймером, с заведением на стенки канала (камеры) на 300 мм.

Прокладка тепловой сети из ПИ- труб открытым способом

Погрузочно-разгрузочные работы, монтаж трубопроводов, непроходных каналов предусматривается выполнять с помощью автокрана типа КС-35719-8А грузоподъемностью 16 т.

ПИ-трубы и ПИ-фасонные изделия, предназначенные для монтажа, располагают на бровке траншеи на временных опорах (стироловых блоках,

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
38		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

мешках с песком и т. п.).

Монтаж ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий должен производиться, как правило, при положительной температуре наружного воздуха.

При температурах наружного воздуха ниже минус 15 °С перемещение и монтаж ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий на открытом воздухе не рекомендуются.

Монтаж тепловых сетей включает следующие основные этапы:

- раскладку ПИ-труб;
- сборку и сварку стальных труб и деталей;
- устройство неподвижных опор;
- монтаж компенсационных устройств, включая стартовые компенсаторы, СК и СКУ;
- устройство стыковых соединений;
- монтаж запорной арматуры трубопровода;
- монтаж СОДК;
- контроль качества выполненных работ;
- предварительный нагрев трубопровода;
- подачу теплоносителя, комплексное опробование и приемку сети.

Технологический процесс устройства стыковых соединений должен предусматривать следующие этапы:

- очистку наружной поверхности ПЭ-трубы в зоне стыка и внутренней поверхности муфты от загрязнений, зачистку наждачной бумагой для придания шероховатости поверхности полиэтилена, обезжиривание;
- установку клеевой ленты на трубе-оболочке с обеих сторон стыка — при применении термоусаживающейся муфты — или нагревательных элементов — при применении электросварной термоусаживающейся муфты;
- удаление защитной пленки с муфты. Для предотвращения преждевременной усадки муфт защитная пленка муфт сохраняется непосредственно до их монтажа;
- рассверливание заливочного отверстия;
- усадку муфты; сварку полиэтилена муфты и трубы-оболочки с помощью сварочного аппарата (при использовании электросварной термоусаживающейся муфты);
- проверку герметичности соединения избыточным давлением воздуха;
- заливку смеси компонентов ППУ;
- установку пробок заливочных отверстий;
- монтаж на край муфты термоусаживаемой ленты.

Расчет опасной зоны при перемещении сетей глубокого заложения произведен на основании приложения 2 к Правилам по охране труда при выполнении строительных работ:

$R_{max}=7m$ – максимальный вылет стрелы крана;

$L_{от.гр}=4m$ – минимальное расстояние отлета груза при перемещении;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Стр.
			7.3-23.162-ПОС						
Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата				39

$G_{\text{мах.габ}} = 12\text{м}$ - максимальный габарит трубопровода.

Граница опасной зоны перемещаемого краном груза в случае падения груза:

$$L_{\text{оп.зон.перем.}} = R_{\text{мах}} + L_{\text{от.гр}} + 0,5G_{\text{мах.габ}} = 7 + 4 + 12/2 = 17\text{м.}$$

4.3.3 Строительство инженерных сетей мелкого заложения

Состав работ:

- прокладка кабельных линий открытым способом;
- прокладка кабельных линий наружного освещения открытым способом.

Работы по строительству сетей мелкого заложения вести в соответствии с требованиями:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ТКП 211-2010 «Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования»;
- СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений»;
- Правила по охране труда при выполнении строительных работ;
- СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».

Максимальная масса монтируемого элемента - 1,3 т (колодец кабельный).

Погрузочно-разгрузочные работы, м предусматривается выполнять с помощью автокрана типа КС-3571 грузоподъемностью 16 т.

До начала работ по строительству сетей мелкого заложения должны быть выполнены следующие работы:

- оформление разрешения на производство земляных работ и вызов в необходимых случаях (при производстве работ в зоне подземных коммуникаций) соответствующих представителей заинтересованных организаций;
- разбивка трасс проектируемых инженерных сетей;
- устройство траншей;
- подготовка конструкций и материалов (труб, железобетонных колодцев, опор, барабанов с кабелем и т.д.) и развозка их по трассе к местам производства работ.

Прокладка кабельных линий открытым способом

На место монтажа кабель доставляется в заводской упаковке (барабанах).

Состояние кабелей на барабанах проверяется в присутствии Заказчика путем наружного осмотра. Результаты осмотра оформляются актом. Кабельная продукция, деформированная или с повреждением защитных покрытий, прокладке не подлежат до устранения повреждений и дефектов.

Для погрузки и разгрузки барабанов с кабелем пользоваться грузоподъемными механизмами (автокран). Свободное скатывание груза с платформ или автомашин на землю запрещается.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
40		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

укладывать ровным валиком так, чтобы вокруг ямы на 15 - 20 м была свободная от грунта поверхность земли.

Установка опор производится автокраном типа КС-35719-8А.

Работы на установленных опорах вести с гидравлических подъемников типа АГП-12.

Строительство кабельной канализации открытым способом

Для прокладки трубопроводов кабельных канализаций должны быть выполнены работы по разработке траншей на длине не менее целого пролета между смежными смотровыми устройствами – колодцами.

Прокладка трубопровода частями пролета допускается только в случаях, когда по условиям движения транспорта и пешеходов раскопка одновременно всего пролета невозможна.

Планировка дна траншеи должна быть сделана с таким расчетом, чтобы во всех случаях трубопровод имел уклон в сторону одного или двух смотровых устройств (колодцев) и исключалась возможность образования воды в каналах. Уклон трубопровода в сторону колодца должен составлять не менее 5 мм на метр длины пролета.

При укладке труб надлежит соблюдать проектное положение трубопровода в плане и в профиле. Основание под трубы должно быть предварительно осушено и очищено. Не допускается производить укладку труб на промерзшее дно траншеи.

До затягивания кабеля в свободный канал проверить проходимость последнего пробным цилиндром. После строительства кабельной канализации каналы загерметизировать строительной мастикой.

Не ранее, чем за один час до монтажа кабельных колодцев типа ККС должен быть вырыт котлован.

Разгрузка железобетонных колодцев и установка их в котлован выполняются с помощью автокрана типа КС-35719-8А. Одним из возможных вариантов монтажа колодцев является их установка в котлован с транспортных средств. В остальных случаях монтаж железобетонных колодцев выполняется с площадки складирования, где они располагаются в порядке, доступном для осмотра и монтажа в радиусе работы автомобильного крана.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
42		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

Состав работ:

- монтаж систем вентиляции и кондиционирования внутри здания;
- монтаж вентиляционного оборудования на кровле;

Доставка воздуховодов и вентоборудования на объект осуществляется при помощи автотранспорта.

Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы на объекте рекомендуется производить с максимальным использованием средств механизации с помощью рабочих, входящих в состав бригад монтажников.

В качестве механизированного грузоподъемного средств на объектах следует использовать лебедки, автопогрузчики, автокраны, стреловые краны на пневмоколесном и гусеничном ходу, башенные и козловые краны.

Монтаж необходимо выполнять индустриальными методами из узлов воздуховодов и оборудования, поставляемых комплектно крупными блоками.

Монтаж металлических воздуховодов должен производиться в следующей последовательности:

- разметка мест установки средств крепления воздуховодов;
- установка средств крепления;
- согласования со строителями мест расположения и способов крепления грузоподъемных средств;
- установка грузоподъемных средств;
- доставка к месту монтажа деталей воздуховодов;
- проверка комплектности и качества доставленных деталей воздуховодов;
- сборка деталей воздуховодов в укрупненные блоки;
- установка блока в проектное положение и закрепление его;
- установка заглушек на верхних торцах вертикальных воздуховодов, расположенных на высоте до 1,5 м от пола.

Монтаж вентиляторов должен производиться в следующей последовательности:

- приемка помещений венткамер;
- доставка вентилятора или отдельных его деталей к месту монтажа;
- установка грузоподъемных средств;
- строповка вентилятора или отдельных деталей;
- подъем и горизонтальное перемещение вентилятора к месту установки;
- установка вентилятора (сборка вентилятора) на опорных конструкциях (фундаменте, площадке, кронштейнах);
- проверка правильности установки и сборки вентилятора
- закрепление вентилятора к опорным конструкциям;
- проверка работы вентилятора.

В процессе монтажа вентиляторов должен осуществляться поэтапный

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Стр.
			7.3-23.162-ПОС						
Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата				

операционный контроль в соответствии с картами операционного контроля.

Расчет опасной зоны при монтаже вентиляционного оборудования произведен на основании приложения 2 к Правилам по охране труда при выполнении строительных работ:

$R_{\max}=7\text{м}$ – максимальный вылет стрелы крана;

$L_{\text{от.гр}}=7\text{м}$ – минимальное расстояние отлета груза при перемещении;

$G_{\max.\text{габ}}=4\text{м}$ -максимальный габарит.

Граница опасной зоны перемещаемого краном груза в случае падения груза:

$L_{\text{оп.зон.перем.}}= R_{\max} + L_{\text{от.гр}} + 0,5G_{\max.\text{габ}}=7+7+4/2=16\text{м.}$

4.3.4 Строительство котельной по генплану №1

Состав работ:

-устройство железобетонного фундамента;

-установка блоков;

Максимальная масса монтируемого элемента – 10т (блок с котлами).

Монтаж модульных блоков п котельной предусматривается выполнять с помощью автокрана типа КС-55713-1К-4В грузоподъемностью 25 т.

Складирование сборных элементов производить в штабелях. Высота штабеля назначается из условий обеспечения требований техники безопасности.

Расположение изделий при транспортировке принимается таким же, как при складировании.

Устройство фундамента

Модули устанавливаются на монолитный фундамент. Фундамент принят из монолитной ж/б плиты.

Подачу бетонной смеси к месту устройства фундаментов производить бетононасосом 10 м³/ч

Устройство надземной части

Монтаж сборных модулей предусматривается выполнять с помощью автокрана типа КС-55713-1К-4В грузоподъемностью 25 т.

Здание котельной состоит из трех блок-модулей по ТУ ВУ 691749076.004-2021.

Здание котельной состоит из трех блок-модулей заводского изготовления, одноэтажное, прямоугольное габариты в плане 12,16 х 9,16 м. Кровля двускатная, отметка здания в коньке +3.26 м. Котельная имеет встроенный блок-модуль АБК заводского изготовления.

Конструкция каждого модуля котельной представляет собой жесткий пространственный каркас, стен и кровли, выполненный из квадратных гнутосварных замкнутых профилей, соединенный с рамой основания, выполненной из горячекатаного швеллера.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
44		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

-при монтаже изделия в водонасыщенных грунтах и/или при длине изделия более 10 м в основании котлована требуется установить железобетонную плиту с уплотненной песчаной подушкой толщиной не менее 200 мм над плитой с уплотнением не ниже 0,95 по Проктору, с обязательным тщательным контролем. Расчет плиты основания и количество закладных деталей крепления к ней выполняет проектная организация с учетом требований действующей нормативной документации;

-минимально допустимую высоту засыпки над поверхностью изделия рекомендуется брать не менее глубины сезонного промерзания грунта в месте установки изделия, в зависимости от расположения объекта. При необходимости предусмотреть мероприятия по утеплению Изделия;

-монтаж изделия необходимо производить при среднесуточной температуре воздуха не ниже минус 10 °С;

-изделие монтируется только на сухое основание. При монтаже изделия в водонасыщенных грунтах необходимо провести мероприятия по осушению котлована;

-произвести первичную засыпку и подбивку пазух вдоль корпуса изделия. Материал подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней и т.п.);

-далее последовательно послойно слоями по 300 мм заполнить котлован до нужной высоты, утрамбовывая каждый слой каждым слоем ручными механическими трамбовками массой до 100 кг со степенью уплотнения не менее 0,95 по Проктору с обязательным тщательным контролем. Параллельно необходимо производить заливку изделия водой. Заливку водой необходимо производить в каждое отделение изделия;

-при достижении уровня засыпки входного и выходного патрубков, необходимо их подключить к сети канализации. Далее необходимо установить технический колодец на горловину изделия строго вертикально и произвести монтаж соединения (стыка) между горловиной и техническим колодцем термоусаживаемой лентой при помощи пропановой горелки, и собрать из труб ПВХ систему вентиляции, которая идет в комплекте к каждому техническому колодцу;

-необходимо выполнить обратную засыпку до высоты 400 мм над корпусом изделия с уплотнением не ниже 0,95 по Проктору, с обязательным тщательным контролем с использованием ручных механических трамбовок массой до 100 кг. Для уплотнения оставшегося объема грунта до проектной отметки земли возможно использование местного грунта с уплотнением при помощи ручных вибротрактов массой до 2000 кг;

-если изделие устанавливается в местах движения тяжелого и среднего автотранспорта, для компенсации динамической нагрузки на изделие необходимо сверху установить (отлить) разгрузочную железобетонную плиту. Размеры данной плиты должны выходить за габариты изделия по ширине и длине не менее чем на 1 м. При отсутствии разгрузочной плиты запрещается

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
46		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата

усилием.

Обратная засыпка корпуса КНС выполняется грунтом без крупных включений слоями 400 мм с одновременным поэтапным заполнением его водой. При этом на каждом этапе уровень воды в емкости должен превышать уровень обсыпки на 200-300 мм. Каждый слой песка тщательно уплотняется со всех сторон емкости. Напуск воды при обратной засыпке производить до достижения уровня подводящего патрубку, засыпка грунтом выше уровня подводящего трубопровода производить без напуска воды.

Применение механических вибраторов массой более 100 кг запрещено.

Расчет опасной зоны при монтаже корпуса произведен на основании приложении 2 к Правилам по охране труда при выполнении строительных работ:

$R_{\max}=7\text{м}$ – максимальный вылет стрелы крана;

$L_{\text{от.гр}}=4\text{м}$ – минимальное расстояние отлета груза при перемещении;

$G_{\max.\text{габ}}=9\text{м}$ -максимальный габарит.

Граница опасной зоны перемещаемого краном груза в случае падения груза:

$L_{\text{оп.зон.перем.}}= R_{\max} + L_{\text{от.гр}} + 0,5G_{\max.\text{габ}}=7+4+9/2=15,5\text{м}$.

4.3.5 Благоустройство территории

Состав работ:

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей сети проездов и площадок для движения транспорта и пешеходов.

После производства работ проектом предусматривается:

-восстановление нарушенных покрытий: проезда из монолитного цементобетона, проезда из ПГС, газона обыкновенного;

-устройство покрытия из монолитного цементобетона.

Работы по благоустройству вести в соответствии с требованиями:

-ТКП 45-3.02-7-2005* «Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила устройства»;

-СП 3.03.03-2020 «Цементобетонные основания и покрытия автомобильных дорог»;

-ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства»;

-Правила по охране труда при выполнении строительных работ;

-СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства».

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются автокраном типа КС-35719-8А грузоподъемностью 16 т.

Ширина разборки и восстановления должна соответствовать требованиям проектной документации. Разборку существующих покрытий в зоне прокладки проектируемых инженерных сетей выполнять бульдозером типа

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
48		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

-разравнивание и предварительное уплотнение, профилирование поверхности;

-окончательное уплотнение.

Наименьшая толщина распределяемого слоя материала должна в 1,5 раза превышать размер наиболее крупных частиц этого материала.

Песок, щебень, песчано-гравийная смесь завозятся автосамосвалами к месту устройства дорожных одежд и разгружаются на подготовленное земляное полотно. Выгруженный материал разравнивается бульдозером (Caterpillar (79 кВт) - при устройстве проезжей части) и планируется автогрейдером. Разравнивание материала на узких тротуарах и дорожках — ковшем автопогрузчика на толщину слоя или вручную.

Устройство слоев следует вести способом «от себя» с использованием готовых участков основания и покрытия, на которых разрешено открывать движение транспортных средств.

Уплотнение материалов слоев основания осуществляется катками: на пневматических шинах массой 16-20 т с давлением в шинах 0,6–0,8 Мпа, самоходными (прицепными) вибрационными катками массой от 8 до 12 т, самоходными гладковальцевыми – массой от 10 до 16 т и комбинированными – массой от 16 до 20 т.

Общее число проходов катков статического типа должно быть не менее 30 (10 на первом этапе и 20 на втором), комбинированных типов – не менее 18 (6 и 12) и вибрационного типа – не менее 12 (4 и 8).

Коэффициент уплотнения слоев оснований под покрытия должен соответствовать проектной документации и быть не менее 0,98. Количество проходов катка и толщина слоя материала устанавливается по результатам пробного уплотнения.

Устройство бетонного борта

Доставка бетонного борта на объект – автотранспортом, выгрузка производится на заранее подготовленной площадке, транспортировка к местам производства работ – при помощи фронтального погрузчика.

Бортовые камни следует устанавливать на бетонное основание, принятое по акту освидетельствования скрытых работ. Для устройства основания и бетонной обоймы следует использовать инвентарную опалубку по СТБ 1110.

Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:

- разбивка и устройство траншеи для установки бортового камня;
- установка опалубки, устройство бетонного основания и установка бортового камня;
- закрепление бортового камня бетонной обоймой;
- обратная засыпка материалом основания или грунтом;
- заделка швов между отдельными конструктивными элементами.

Бортовые рядовые камни устанавливать погрузчиком с помощью специальных захватов. Тротуарные бортовые камни устанавливать вручную.

После установки и осадки бортового камня проверяют высотные отметки и его положение. Закрепление бортового камня в проектном положении бетонной обоймой с окончательным уплотнением бетонной смеси следует производить на захватке не более 10 м.

Обратную засыпку бетонной обоймы со стороны газона следует производить грунтом, а со стороны пешеходной зоны — материалом основания с уплотнением до требуемой плотности.

Устройство покрытий из мелкоразмерной плитки

Разгрузка и подача поддона с тротуарными плитами весом 1,575 т на рабочее место осуществляется автокраном типа КС3571 грузоподъемностью 16т. Дальнейшее перемещение материалов вдоль фронта работ осуществляется погрузчиком. Укладка мелкоразмерных бетонных тротуарных плит осуществляется вручную начиная с маячного ряда, располагаемого по оси покрытия или по его краю, в зависимости от направления стока поверхностных вод. Укладку плит следует выполнять в направлении «от себя». Плиты укладываются вплотную друг к другу. Плотное прилегание тротуарных плит к выравнивающему слою достигается их осадкой обрезиненным молотком во время укладки. После завершения укладки плитки необходимо произвести их посадку в выравнивающий слой двумя проходами по одному следу виброплощадки до исчезновения осадок плит.

Озеленение территории

Для устройства газона предусматривается подвоз растительного грунта автосамосвалами. Разравнивание растительного грунта для устройства газона - бульдозером типа Komatsu D31EX-21, на небольших участках- вручную.

Посадка деревьев предусмотрена с комом 0,8х0,8х0,5 (саженцы 2-й группы, посадочные ямы 1,5х1,5х0,8 м с подсыпкой 50 % растительной земли). К посадке деревьев и кустарников необходимо приступать после окончания всех работ по подготовке территории к озеленению. Деревья и кустарники должны высаживаться на подготовленные участки в наиболее благоприятные сроки — весной или осенью, когда все жизнедеятельные процессы растений резко заторможены. Хвойные растения и крупнолиственные деревья с комом земли допускается пересаживать и в зимнее время.

Подготовка посадочных мест для посадки деревьев и кустарников должна производиться заблаговременно в соответствии с проектной документацией. Разметка посадочных ям, траншей производится мастером (озеленителем) с помощью мерной ленты или рулетки.

Крупномерные деревья после посадки необходимо укреплять с помощью растяжек. При этом ствол дерева должен быть обернут мешковиной.

При посадке деревьев и кустарников в период вегетации в облиственном состоянии (поздней весной, летом) должны выполняться следующие требования:

-пересаживаемые саженцы должны быть с комом земли, упакованными в жесткую тару;

Инв. № подл.	Взам. инв. №
	Подпись и дата

							7.3-23.162-ПОС	Стр.
Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата			51

-кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания;

-после посадки кроны деревьев и кустарников должны быть прорежены;

-за один-два дня до пересадки растения должны быть обработаны антитранспирантами — пленкообразующими препаратами, уменьшающими водоотдачу поверхностью листвы от 40 % до 60 %;

-при пересадке деревьев и кустарников в летнее время без применения антитранспирантов необходимо увеличивать земляной ком и упаковывать его деревянными щитами;

-после пересадки необходимо производить обильный и частый полив растений.

При благоустройстве территорий отклонения высотных отметок от проектных при работе с растительным грунтом не должны превышать ± 5 см.

Газоны устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на глубину 8-10 см. Посев трав выполняется вручную 20%, механизированно 80%. После заделки семян поверхность участка должна быть прикатана легким катком (массой от 70 до 100 кг) для лучшего контакта семян с почвой и более быстрого получения всходов. После посева газон поливают из расчета от 10 до 15 л воды на 1 м².

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
52		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

Установка для устройства шпунтового ограждения	Giken Silent Piler F3		1	Погружение шпунтов, двутавров
Автокран	КС-35719-8А	16 т	1	Монтаж элементов , погрузочно /разгрузочные работы, монтажные работы
Автокран	КС-55713-1к-4В	25 т	1	Монтаж резервуара №1,6,7
Бурильно-крановая машина	БКМ-370		1	Бурение ям под фундаменты опор
Автогидроподъемник	АГП-12	12 м	1	Навеска светильников
Понижающий трансформатор	ТСЗИ-4			Сварочные работы
Электросварочный аппарат	СТВ-24		1	Сварочные работы
Установка для сварки ПЭ труб			1	Сварочные работы
Установка для сварки ручной дуговой			1	Сварочные работы
Бетононасос стационарный		10 м3/ч	1	Подача бетонной смеси к месту укладки (фундаменты, монолитные конструкции)
Вибратор глубинный	ИВ-47А	1,2 кВт		Уплотнение бетонной смеси
Вибратор поверхностный	ИВ-91А	1,2 кВт		Уплотнение бетонной смеси
Станция прогрева	КТПО-80-86У1	80 кВт	2	Подогрев бетона в зимнее время
Станок отрезной				
Станок гибочный				
Автобетоносмеситель	АБС-4 ДА	4 м3	1	Транспортировка бетонной смеси
Автосамосвал	МАЗ-5549	8 т	4	Транспортировка грунта, строительного мусора и сыпучих материалов
Автосамосвал	МАЗ-5551	10 т	1	Доставка грузов
Автомобиль бортовой	МАЗ-437040-021	4,5 т	4	Транспортировка материалов и изделий

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
54		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись	Дата

Автомобиль бортовой	Маз 533603- 220	9,8 т	2	Транспортировка материалов и изделий
Погрузчик фронтальный одноковшовый	АМКО- ДОР 332В-01	95,6к Вт (130л. с.)	2	Погрузка материалов, благоустройство
Каток пневмоколесный		25 т	1	Уплотнение слоев основания под дорожные покрытия
Виброплита	TSS-VP- 80TH	4 кВт	2	Уплотнение оснований при восстановлении покрытий
Сеялка прицепная	Redexim Speed- Seed 1200/16 00		2	Посев газонных трав
Корчеватель-собира- тель на тракторе		79кВт (108л. с.)		Корчевка пней корчевателями
Средства малой меха- низации		Комп л.		
Инвентарные подмо- сти, монтажные сто- лики		компл .		
Средства индивиду- альной защиты		компл .		
Компрессор передвиж- ной			2	Обеспечение сжатым воздухом
Водоотливной насос	ГНОМ4 40-25		2	(в т.ч. резервный насос 1 шт)
Водоотливной насос	ГНОМ 10-10		2	(в т.ч. резервный насос 1 шт)
Водоотливной насос	Гном 6-10		2	(в т.ч. резервный насос 1 шт)
Водоотливной насос	ГНОМ 16-16		2	(в т.ч. резервный насос 1 шт)
Установка	Hudig hc 551		4	(в т.ч. резервная установка 1шт)
Автобус	МАЗ		1	Доставка работников на стройплощадку

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

7.3-23.162-ПОС

Стр.

55

6 Календарный план строительства

Календарный план строительства составлен в соответствии с организационно-технологической схемой производства работ.

Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период строительства, приведен в таблице 6.1

Таблица 6.1- Календарный план подготовительного периода

Номер строки	Наименование отдельных сооружений и видов работ	Сметная стоимость, тыс. руб.		Распределение объемов капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по месяцам строительства
		Всего	В том числе строительно-монтажных работ	Июнь 2024г.
А	Б	1	2	3
1	Подготовительные работы	13,083	13,083	13,083/13,083
2	Временные здания и сооружения	12,583	12,583	12,583/12,583
3	Итого:	25,666	25,666	25,666/25,666

Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР.

Главный инженер проекта



подпись

А.С. Мартынов

фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО

Заказчик

подпись

фамилия, инициалы

Календарный план строительства приведен в таблице 6.2

Таблица 6.2 – Календарный план строительства

Но- мер стро ки	Наименова- ние отдель- ных зданий, сооружений или видов ра- бот	Сметная стои- мость, тыс. руб.		Распределение объемов капитальных вложений и стоимости строительно-монтажных работ по перио- дам строительства (месяцам, кварталам и годам), тыс. руб.				
		Всего	В том числе СМР	Август 2024г.	Сентябрь 2024г.	Октябрь 2024г.	Ноябрь 2024г.	Декабрь 2024г.
А	Б	1	2	3	4	5		
1	Работы, выпол- няемые в подго- товительный пе- риод	25,666	25,666	<u>25,666</u> 25,666	-	-		Приемка объекта в эксплуатацию
2	Котельная	1811,717	51,187	<u>452,929</u> 12,797	<u>452,929</u> 12,797	<u>452,929</u> 12,797	<u>452,929</u> 12,797	
3	Благоустройство	60,973	60,973	-	-	-	<u>60,973</u> 60,973	
4	Прочие работы и заграты	2753,325	1118,018	<u>688,331</u> 279,504	<u>688,331</u> 279,504	<u>688,331</u> 279,504	<u>688,331</u> 279,504	
5	Итого:	4651,681	1255,844	<u>1162,920</u> 313,961	<u>1162,920</u> 313,961	<u>1162,920</u> 313,961	<u>1162,920</u> 313,961	
Примечание: в числи- теле – объем капвложе- ний, в знаменателе – объем СМР.		Задел, %		25%	25%	25%	25%	0%

Главный инженер проекта



подпись

А.С. Мартынов

фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО

Заказчик

подпись

фамилия, инициалы

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						7.3-23.162-ПОС	Стр. 57
			Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись		

7 Геодезические работы в строительстве

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительства и должны осуществляться по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства согласно проекту и СН 1.03.02-2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положения».

В состав геодезических работ входят:

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства;
- геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ.

Создание геодезической разбивочной основы для строительства входит в функции Заказчика.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ, передать Подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы, в т.ч.:

- знаки разбивочной сети строительной площадки;
- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в количестве не менее четырёх на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания (сооружения);
- плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закреплённые на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы;
- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого здания (сооружения), вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 0,5 км;
- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы.

Принятые пункты геодезической разбивочной основы должны быть ограждены. Их сохранность в процессе строительства обеспечивается подрядчиком.

Геодезическая разбивочная основа должна обеспечивать исходными данными последующие построения и измерения на всех этапах строительства.

На основании данных, предоставленных заказчиком, подрядчик в дальнейшем:

- от главных и основных осей находит дополнительные оси. Определяет положение частей и элементов строительных конструкций относительно

Стр.						
58	7.3-23.162-ПОС					
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись
						Дата

составлении исполнительной документации и оценки качества строительномонтажных работ.

При приемке работ по строительству по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съёмку для проверки соответствия построенных инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.

8 Рекомендации по производству работ в зимних условиях

При производстве земляных работ в зимний период необходимо:

- защищать грунты временных выемок от промерзания в период всего производства земляных работ (до обратной засыпки);
- производить работы по разработке грунта, устройству проектируемых инженерных сетей и обратной засыпке в течение самых сжатых сроков;
- применять (если есть технические возможности) электроподогрев грунта, при этом в грунт забивать электроды;
- при небольших размерах котлованов в плане разрешать устройство тепляков;
- засыпать пазухи котлованов талым грунтом немедленно после возведения проектируемых сооружений.
- засыпать траншею талым грунтом немедленно после прокладки проектируемых инженерных сетей.

В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым. Технология уплотнения грунта в пазухах определяется строительной организацией с учетом типов и марок уплотняющих машин и механизмов в соответствии с приложением Е СП 5.01.02-2023. В узких пазухах, где невозможно обеспечить уплотнение грунта до требуемого состояния имеющимися техническими средствами, применить ручное уплотнение грунта.

Открытые поверхности монолитных конструкций должны быть укрыты теплоизоляционными материалами. Возведение конструкций из монолитного железобетона производить с учетом требований СН 1.03.01-2019. Выполнение монолитных железобетонных конструкций методом замораживания запрещается.

Строительные растворы и бетоны следует принимать в специально оборудованные ящики, позволяющие поддерживать в них требуемую температуру.

Кровельные и изоляционные работы допускается выполнять от 45°С до минус 20°С окружающего воздуха. Производство работ с применением горячих и холодных мастик - при температуре окружающего воздуха указанного в нормативно-технических документах на соответствующий вид мастики.

Рулонные битумные и битумно-полимерные материалы при производстве работ при температуре менее 5°С следует предварительно отогреть до

Стр.							
60	7.3-23.162-ПОС						
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

приведенной в таблице 10.1 ТКП 45-1.03-314-2018. При более низкой температуре окружающего воздуха сварку необходимо производить с предварительным местным подогревом металла до 200 °С–250 °С в зоне шириной не менее 100 мм с каждой стороны соединения. Для выполнения ручной или механизированной сварки при отрицательной температуре окружающего воздуха до минус 30 °С необходимо увеличивать сварной ток на 1 % при понижении температуры воздуха на каждые 3 °С (от 0 °С). В зимний период в максимальном объеме выполняются работы, осуществление которых не требует дополнительных значительных затрат.

Рабочие места монтажников должны быть очищены от снега и наледи и посыпаны песком. От сильного ветра, сквозняков и снега необходимо использовать укрытия легкого типа.

При температуре наружного воздуха ниже 0 °С необходимо организовать вблизи рабочего места устройство для обогрева рук.

Рабочие должны быть одеты в теплую и удобную одежду, не стесняющую их движения во время работы.

Для производства работ по бестраншейной прокладке трубопроводов методом ГНБ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

-для предотвращения замораживания гидравлической системы установки, перед началом работ необходимо соорудить тепляк на месте расположения установки и обеспечить его постоянный обогрев;

-вода, применяемая для приготовления бурового раствора, должна иметь температуру не ниже плюс 10°. Для чего на резервуарах РСУ устанавливают электрические тэны. Также возможен вариант доставки на объект воды требуемой температуры в утепленных автоцистернах;

-для предотвращения замерзания системы подачи бурового раствора необходимо осуществлять ее промывку антифризом перед началом работ по выполнению «технологического хода», пилотного бурения, предрасширению скважины, протаскиванию трубопровода, а также по их окончании. При выполнении двух последних работ, необходимо выполнять промывку через каждые десять часов эксплуатации установки.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
62		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

Рабочие и инженерно-технические работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. При производстве работ следует применять средства индивидуальной защиты, соответствующие виду выполняемых работ, условиям их проведения, применяемым машинам, механизмам, инструменту.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046 – 85 и СТБ 1392-2003. Освещение площадки (рабочих мест) в пасмурное, вечернее и ночное время должно быть равномерным и не менее 50 люкс (30 Вт на 1 м²).

При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

На объекте необходимо выделить помещение или место для размещения аптечки с медикаментами, фиксирующих шин и других средств оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

Земляные работы

Места проведения строительных и ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, траншеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными знаками, а в темное время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой сигнализацией. Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026.

Места прохода через выемки должны быть оборудованы переходными мостиками в соответствии с ППР.

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном ППР.

Производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций допускается только после получения письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ. До начала производства земляных работ необходимо уточнить расположение коммуникаций на местности и обозначить соответствующими знаками или надписями.

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы. Приставные лестницы должны быть прочно закреплены и на 1 м возвышаться над выемкой. Трапы (маршевые лестницы) должны иметь поручни высотой 1,1 м.

Стр.	7.3-23.162-ПОС						
64		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

-для подъема груза применять стропы по ГОСТ 25573, предусмотренные технологическими картами, имеющие бирки (клейма) и прошедшие освидетельствование;

-подъем груза производить на вылетах, не превышающих паспортных грузовых характеристик крана;

-подъем груза осуществлять после предварительного поднятия его на высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов и устойчивости крана;

-перемещать грузы на расстоянии не менее 0,5 м по вертикали и не менее 1,0 м по горизонтали от максимально выступающих габаритов зданий и сооружений с применением веревочных оттяжек;

-не поднимать грузы, засыпанные землей или примерзшие к земле, заложенные другими грузами;

-принимать грузы следует на высоте 20-30 см от опорной поверхности, а их расстроповку производить только после постоянного или временного надежного закрепления;

-во время перерывов в работе не оставлять поднятые грузы на весу;

-во время перемещения удерживать груз от раскачивания и вращения гибкими оттяжками;

-не допускать пребывания людей под грузом во время подъема или перемещения.

Не допускается работа грузоподъемных кранов и работы на высоте:

-при скорости ветра 15 м/с и более;

-при подъеме груза неизвестной массы;

-при тумане, дожде и других факторах, снижающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных элементов в проектном положении достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР.

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения (постоянные или временные).

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль элемента каната для закрепления карабина предохранительного пояса). Места и способ крепления каната, и длина его участков должны быть указаны в ППР.

Стр.						
66	7.3-23.162-ПОС					
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись
						Дата

Категорически запрещается нагревать пластмассовые трубы методами, не предусмотренными СН 4.03.01-2019, СП 4.03.01-2020 и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, а также применять при сварке открытое пламя, так как это может привести к возгоранию труб и выделению токсичных веществ. При осуществлении сварочных работ не следует нагревать полиэтилен выше температур, предусмотренных технологией сварки.

Над сварочными постами при необходимости устанавливаются навесы для защиты от атмосферных осадков. Во время грозы, дождя и снегопада сварочные работы на открытом воздухе запрещаются.

Сварщики при выполнении работ на открытом воздухе должны обеспечиваться подстилками из несгораемых материалов. Для защиты лица и глаз сварщики должны пользоваться защитными щитками, очками, масками со светофильтрами.

Изоляционные работы

На участках работ и в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и пожароопасных веществ, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

При приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ рабочие места должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

При производстве изоляционных работ с применением горячего битума работники должны использовать специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог.

Битумную мастику следует доставлять на рабочие места, в емкостях при помощи грузоподъемной машины, механизма.

При доставке горячего битума на рабочие места вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проектированием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.

Мероприятия по предупреждению воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов должны содержаться в ППР и технологических картах.

На время производства работ следует определять границы опасной зоны и устанавливать сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи.

Кровельные работы

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения.

прикосновения к подвижным стальным канатам;

-отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма или агрегата.

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается отогревать шланги открытым огнем или паром.

Прокладка труб закрытым способом

Работы по монтажу оборудования и бестраншейной прокладке труб должны производиться под наблюдением ответственного производителя работ.

При выполнении работ по бестраншейной прокладке необходимо предусматривать технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих.

Рабочий и приемный котлованы должны быть ограждены и иметь сигнальные знаки, видимые днем и ночью. Для спуска и подъема рабочих в котлованах должны быть установлены лестницы (не менее двух) по ГОСТ 26887.

Если в процессе производства работ возникла аварийная ситуация с повреждением коммуникаций, работу необходимо прекратить и о случившемся немедленно сообщить заказчику и владельцу поврежденных коммуникаций. Дальнейшее производство работ разрешается только после принятия совместного решения и устранения аварийной ситуации.

К управлению бурильной установкой и другими машинами и механизмами, необходимыми при производстве работ допускаются лица, изучившие требования паспортов и инструкций и имеющие соответствующие удостоверения на право управления данного типа машинами (механизмами).

Бурильная установка и комплектующее оборудование должны быть заземлены. Машинист установки должен иметь квалификацию по электробезопасности не менее II группы.

При работе с силовой установкой необходимо соблюдать следующие требования:

-к работе допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по охране труда;

-машинист установки должен предупреждать обслуживающий персонал о включении установки;

-включение установки производить убедившись в исправности гидравлических шлангов и надежности их соединения;

-разъединять гидравлические шланги и отсоединять их от распределительного устройства только после выключения двигателя установки;

-спецодежда рабочих, обслуживающих установку, не должна иметь свободно висящих частей;

-запрещается нахождение рабочих, не связанных с технологическим процессом, в зоне работы;

-запрещается производить подтягивание соединений, регулировочные,

Стр.							
70	7.3-23.162-ПОС						
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись	Дата

- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;
- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;
- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;
- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;
- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;
- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;
- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.

При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:

- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах движение должно осуществляться на минимальной скорости;
- разравнивать грунт на свежесыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо под наблюдением ответственного лица;
- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м;
- установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов должен выполняться двумя рабочими в брезентовых рукавицах.

При работе на уплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:

- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;
- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.

10 Основные противопожарные мероприятия

Все строительные-монтажные работы, организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны производиться при соблюдении Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств (утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20.11.2019 № 779).

Отступления от требований настоящих Правил должны согласовываться с местными органами государственного пожарного надзора в установленном порядке.

На строительной площадке приказом либо инструкцией, утверждаемой руководителем строительной организации, должен быть установлен соответствующий противопожарный режим. Персональную ответственность за

Стр.						
72	7.3-23.162-ПОС					
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись Дата

излучения в тепляках строительных площадок не допускается.

При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов и изделий, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группах площадью не более 100 м² и высотой не более 2,5 м. Противопожарные разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся и временных зданий (сооружений) должны быть не менее 18 м.

На территории строительных площадок не допускается нахождение (проживание) рабочих, служащих и других лиц вне рабочего времени (за исключением лиц, осуществляющих круглосуточное дежурство (охрану).

Строящиеся и временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В случае возникновения пожара и необходимости эвакуации людей руководствоваться разделом Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств.

Комплектование первичными средствами пожаротушения строительной площадки выполнять с учетом требований п.24 «Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 №82: территория строительной площадки должна оснащаться механизированным ручным пожарным инструментом (2 ведра вместимостью не менее 8 литров каждое, 1 лопата совковая, 1 лопата штыковая), 2 порошковым огнетушителями (с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов каждый), 1 полотнищем противопожарным размером не менее 1,5 на 1,5 метра и емкостью с запасом воды объемом 0,2 кубического метра (при плюсовой температуре окружающей среды).

Согласно приложению «Нормы оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» к «Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения» предусмотреть комплектование мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (бытового назначения) для временных кадров строителей порошковым огнетушителем с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг (или 2 по 4 кг), углекислотными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг (2 шт.), воздушно-пенными огнетушителями с объемом огнетушащего вещества не менее 10кг (1шт).

Мобильные и инвентарные здания (бытовые помещения) должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями в соответствии с п. 19.5 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

11 Охрана окружающей природной среды

В процессе выполнения строительно-монтажных работ не должен наноситься ущерб окружающей среде и ухудшаться экологическая обстановка на строительной площадке и за ее пределами.

Стр.						
74	7.3-23.162-ПОС					
		Изм.	Колич.	Стр.	№док.	Подпись
						Дата

Руководители строительных предприятий и лица, ответственные за безопасное производство работ, обязаны:

- разработать и утвердить инструкции по обращению с отходами производства, а также осуществлять систематический контроль за соблюдением действующего законодательства, норм, инструкций, приказов, указаний в области охраны окружающей среды при строительстве объекта;

- разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов образования отходов;

- осуществлять производственный контроль за состоянием окружающей среды и не допускать превышения установленных предельно допустимых уровней загрязнения и воздействия на окружающую среду, здоровье граждан;

- включать в программы обучения всех категорий рабочих и ответственных исполнителей работ вопросы по охране окружающей среды и организовывать проведение этой учебы.

12 Энергетическая эффективность

Энергетическая эффективность достигается путем энерго- и ресурсосбережения:

- применение инвентарных служебно-бытовых помещений с эффективным утеплением, установленными стеклопакетами, использование современных систем отопления, регуляторами температуры и т. д., что способствует уменьшению количества тепла, затрачиваемого для отопления бытового городка;

- отопление бытовых помещений предусматривается от бытовых электронагревателей заводского изготовления.

- использование большегрузного автотранспорта;

- осуществления контроля за выключением двигателей на неработающих машинах и механизмах;

- сокращение технологических перерывов между последовательно выполняемыми операциями;

- максимальное исключение промежуточного складирования материалов и изделий, за счет монтажа с «колес» автотранспортных средств;

- применение энергосберегающих светильников;

- режим «вечернего и ночного» освещения для снижения энергопотребления;

- централизованное отключение электроэнергии временных зданий административно-хозяйственного и санитарно-бытового назначения в конце рабочего дня.

Выполнение бетонных и внутренних отделочных работ рекомендуется в теплый период года. При выполнении бетонных работ в холодное время года рекомендуется укрывать бетон тепляками и использовать противоморозные добавки.

Стр.						
76	7.3-23.162-ПОС					
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись
						Дата

Воздухоснабжение

Сжатый воздух вырабатывается компрессорными станциями. Потребное количество сжатого воздуха (м³/с) определяется по формуле:

$$Q_{\text{расч}} = 1,1 \times \sum K \times q \times n = 1,1 \times (1 \times 0,07 \times 2) + (1 \times 0,02 \times 2) = 0,194 \text{ м}^3/\text{с}$$

где 1,1 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах (от неплотности соединений и от охлаждения в зимнее время), а также расход воздуха на продувку;

K - коэффициент, учитывающий одновременную работу однородных механизмов;

q - расход сжатого воздуха соответствующими механизмами (пневмотрамбовка – 0,07 м³/с, отбойный молоток – 0,02 м³/с);

n - количество 1 однородных механизмов.

Принимаем 1 компрессор.

Расход воды:

1) на производственные нужды:

$$Q_1 = K_1 \times (q_1 \times n_1 \times K') / (t_1 \times 3600) = \\ = 1,2 \times \frac{(200 \times 0,57 \times 1,5)}{8 \times 3600} = 0,007 \text{ л/с}$$

где q_1 – удельный расход воды на производственные нужды, л:

- приготовление бетона для устройства монолитных конструкций – 200л на 0,57м³ в смену;

n_1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

K_1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);

K' – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);

t_1 – число часов в смену.

2) на хозяйственно-бытовые нужды:

$$Q_2 = K_2 \times \left(\frac{q_2 \times n_2 \times K'}{t_1 \times 3600} \right) + \left(\frac{q'_2 \times n'_2}{t_2 \times 60} \right) = \\ = 1,2 \times \frac{15 \times 11 \times 2}{8 \times 3600} + \frac{30 \times 18 \times 0,4}{45 \times 60} = 0,103 \text{ л/с}$$

где q_2 – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л (равен 15л);

n_2 – численность работающих в максимально загруженную смену;

K' – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 2);

q'_2 – удельный расход воды на прием душа одним работающим, л (равен 30л);

n'_2 – численность работающих, пользующихся душем (40%);

t_2 – продолжительность использования душевой установки (равна 45 минут);

t – число часов в смену.

3) на пожаротушение:

Для строительной площадки площадью до 1га $Q_{\text{пож}}=10\text{л/с}$.

4) Общий расход воды на нужды стройплощадки:

$$Q_{\text{общ}} = Q_{\text{пож}} + Q_2 + Q_1 = 10 + 0,103 + 0,007 = 10,11 \text{ л/с}$$

Стр.						
78	7.3-23.162-ПОС					
		Изм.	Колич.	Стр.	№ док.	Подпись
						Дата

Численность работников на строительстве с разбивкой на рабочих и административно-управленческий персонал приведена в таблице 12.1


Таблица 12.1 - Численность работников на строительстве

Год стр.	Всего	Численность работников на строит., чел.		
		Рабочие	Линейные руководители работ	Служащие, МОП и охрана
2025	19	16	3	-

16 Технико-экономические показатели

Таблица 17.1 - Технико-экономические показатели

Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
Общая продолжительность строительства 1оч, в т.ч.:	мес.	
Продолжительность строительства	мес.	5,0
В т.ч. подготовительный период	мес.	0,5
В т.ч. приемка объекта в эксплуатацию	мес.	1,0
Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ	чел.-ч.	16105
Численность работающих	чел.	19



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Котельная	Проектир.
2	Дымовая труба	Проектир.
3	Площадка для контейнеров с золой	Существующ.
4	Сарай для тракторов	Существующ.
5	Котельная	Существующ.
6	ЛОС	Проектируем.
7	КНС дождевого стока	Проектируем.
8	Установка АДЭС	Проектируем.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Эскиз	Наименование
	Ворота
	Вагончик на колесах
	Мобильный биотуалет
	Временная площадка для складирования строительных материалов
	Временная площадка для складирования негорючих отходов от демонтажных работ
	Монтажный кран
	Рабочий вылет стрелы автокрана
	Опасная зона автокрана
	Временное защитно-охранное ограждение в соответствии с п.4.13 СН 103.04-2020 высотой не менее 2 м
	Траншея с откосами
	Траншея с индивидуальным креплением стенок
	Паспорт объекта
	Направление движения автотранспорта
	Пункт мойки (очистки) колес автотранспорта
	Ось движения экскаватора
	Временная площадка для складирования растительного грунта
	Временная площадка для складирования минерального грунта

Радиус рабочей зоны крана:
R_р=7,0м
(тах вылет стрелы крана)

Радиус опасной зоны крана:
R_{о.з.}=7,0+12,0/2+0=17,0м
(тах вылет стрелы крана+ половина тах габарита груза+ +1п расстояние отлета груза в случае его падения)

- Условные обозначения:
- Условная зона производства работ
 - B1 — Хозяйственно-питьевой водопровод
 - BT — Технический водопровод
 - K1 — Хоз-бытовая канализация
 - K2 — Ливневая канализация
 - K2H — Напорная ливневая канализация
 - W2 — Кабельная линия 0,4/0,23 кВ в траншее
 - W3 — Кабельная линия внешнего освещения
 - W4 — Светильник наружного освещения (на опоре)
 - W5 — Контрольный кабель
 - W5 — Проектируемый участок ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах
 - К.к. — Кабельный колодец связи (проектируемый)
 - / — Кабельная канализация проектируемая
 - / — Проектируемая линия кабельной связи в трубе
 - Тепловая сеть
 - Демонтаж
 - W4 — Контрольный кабель
 - W4* — Контрольный кабель прокладываемый в траншее совместно с силовым кабелем
 - B1 — Хозяйственно-питьевой водопровод

Стройгенплан разработан для основного и подготовительного периода. Организация строительной площадки и производств работ на ней необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СН 103.04-2020 "Организация строительного производства", Правилами по охране труда при выполнении строительных работ, Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности и взрывопожарных и пожароопасных производств.

Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка ограждается временным защитно-охранным ограждением совместно с решениями по организации дорожного движения с установкой знаков и техникой безопасности.

До начала производства строительно-монтажных работ выполнить защитно-охранное ограждение участков работ в соответствии с требованиями СН 103.04-2020 "Организация строительного производства".

Ограждение строительной площадки должно быть сплошным (без разрывов) высотой не менее 2 м и степенью светопрозрачности от 50% до 100%, с обязательным устройством козырьков в местах прохода людей.

Во временном защитно-охранном ограждении на въезде на строительную площадку предусмотреть ворота.

Все участки (максимальные границы опасных зон, определить по табл.1 приложения 2 "Правил по охране труда при выполнении строительных работ").

Электробезопасность на строительной площадке должна быть обеспечена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1013-78 и главы 5 Правил по охране труда при выполнении строительных работ.

Внимание! Производство работ вблизи действующих подземных коммуникаций и действующих электросетей должно происходить в непосредственном присутствии ответственного за безопасное производство работ и под наблюдением работников организации эксплуатирующей данные коммуникации.

Места прохода через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не менее 1 м и высотой перил - 1,1 м

Горючие строительные отходы и материалы необходимо ежедневно убирать с мест производства работ и территории строительной площадки в места их временного хранения.

На время проведения строительно-монтажных работ для рабочих предусматриваются вагончики на колесах.

Система координат г. Житомир

Система высот Балтийская 1977 г.

Заявление-задание № 512 от 27.07.2023 г. лл. 3-6,5

7.3-23.162-ТГ

7.3-23.162-ПОС

Инженерно-геодезические изыскания					Организация строительства						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	Разработал	Рудько	Дата
Разработан	Морозов	1	08.23	Морозов	08.23	С	1	1	Рудько	08.23	
Проверил	Лелеш	1	08.23	Лелеш	08.23	С	1	1	Рудько	08.23	
ГМП	Мартьянов	1	08.23	Мартьянов	08.23	С	1	1	Мартьянов	08.23	
Н. контр.	Дурко	1	08.23	Дурко	08.23	С	1	1	Прищеп	08.23	
Утвердил	Шукайло	1	08.23	Шукайло	08.23	С	1	1	Тараканов	08.23	

Топографический план Масштаб 1:500

ВВЕЛПРОТОГАЗ

Сройгенплан М 1:500

ВВЕЛПРОТОГАЗ